




**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

**ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ”**

Аналитичен преглед на изпълнението на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.

1 декември 2011г., к.к.Пампорово

www.mrrb.government.bg
www.bgregion.eu



Общ преглед на изпълнението на ОПРР (1) 01.01.2007 г. – 30.11.2011г.

➤ Публикувани **43** схеми за предоставяне на БФП на обща стойност **3,013 млрд. лева** или **96 %** от бюджета на ОПРР (**3,131 млрд.евро**)


➤ Брой подадени проектни предложения – **1653**






Общ преглед на изпълнението на ОПРР (2) 01.01.2007г. – 30.11.2011г.


- **Общ брой сключени договори – 703**
- **Общ размер на предоставената БФП – 2,026 млрд. лв. или 65 % от бюджета на ОПРР**
- **Общ размер на плащанията по договори – 574 млн. лв. или 28 % от размера на договорираните средства и 18 % от бюджета на ОПРР**






ПРЕДСТОЯЩИ ДОГОВОРИ ДО КРАЯ НА 2011г.

- Предстои сключване на **48** договора – реконструкция и оборудване на общински лечебни заведения, рехабилитация и реконструкция на I и II-кл. пътища, деинституционализация
- Общ брой сключени договори до края на месец декември 2011 г. – **751**
- Общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ до края на 2011 г. – **2,245 млрд. лв. или 72 % от ОПРР**






ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.11.2011г. (1)





ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.11.2011г. (2)

Изплатени средства по райони на ниво NUTS 2




■ Югозападен	■ Южен централен	■ Югоизточен	■ Северозападен
■ Северен централен	■ Североизточен	■ JESSICA	




УСВОЯЕМОСТ НА СРЕДСТВАТА ПО ПЕРИОДИ

Изплатени средства в млн. лв по периоди



Изпълнение на приоритетна ос 1 в рамките на агломерационните ареали (млн.евро) към 30.11.2011г.



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ (1)

- Брой приключили проекти по приоритетни оси
– **общо 139 бр.**

Приоритетна ос 1 – 26 бр. (образователна, социална и културна инфраструктура, превенция на свлачища)

Приоритетна ос 2 – 20 бр. (общинска пътна инфраструктура)

Приоритетна ос 4 – 82 бр. (образователна инфраструктура и превенция на свлачища)

Приоритетна ос 5 – 11 бр. (техническа помощ)

Приоритетна ос 1

- ❖ брой ремонтирани/реконструирани сгради на образователна инфраструктура – **89 сгради**
- ❖ брой ремонтирани/реконструирани сгради на социална инфраструктура – **5 сгради**
- ❖ брой ремонтирани/реконструирани сгради на културна инфраструктура – **15 сгради**
- ❖ население, повлияно от обновените сгради на образователна, културна инфраструктура – **536 000 души**



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ (2)

Приоритетна ос 1

- ❖ Население, облагодетелствано от укрепване на свлачища – **89 000 души**

Приоритетна ос 2

- ❖ Километри рехабилитирани/реконструирани общински пътища – **162 км**

Приоритетна ос 4

- ❖ Брой ремонтирани/реконструирани сгради на образователна инфраструктура – **116 сгради**
- ❖ Население, повлияно от обновените сгради на образователна инфраструктура – **506 082 души**
- ❖ Площ на укрепени или с изградена контролно-измервателна система свлачища – **311 805 кв. м.**





РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ (3)

Приоритетна ос 5 /основни резултати/

- ❖ Изготвена средносрочна междинна оценка по ОПРР
- ❖ Извършен анализ на потребностите за програмиране на регионалното развитие за програмен период 2014-2020г.; разработени варианти и модели за регионално програмиране, разпределение на задачите по програмирането;
- ❖ Изработени и поставени над 250 билборда, с 6 визии, на територията на цялата страна
- ❖ Изработени и разпространени на информационни и рекламни материали за ОПРР
- ❖ Осъществено логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на ОПРР и текущата работа по нея
- ❖ Предоставени специализирани юридически услуги на УО на ОПРР



ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ

Проект “Деинституционализация на децата от домовете за деца с увреждания” – инициатива на ОПРР и ОПРЧР


ОПРЧР - 27 млн.лв. за изработване на анализ на ситуацията и осигуряване на услуги.

ОПРР – на 26.01.2011г. обявена схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции предлагащи услуги за деца в риск” - 107 млн.лв. за изграждане на подходяща инфраструктурата, в която ще се предоставят разработените услуги в общността с конкретни бенефициенти - **62 общини** в градските ареали, съгласно Националната карта на планираните резидентни грижи.

Обявени 3 срока за кандидатстване:

- Срок 1 до 30.06.2011 - подадени и одобрени **26 проекта** на стойност 32 млн. лв.;
- Срок 2 до 30.09.2011 – подадени **32 проектни предложения**, в процес на оценка;
- Срок 3 до 17.04.2012 - предстоящ

Схема «Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”- конкретен бенефициент МЗ, изпълнява се 1 проект за **8 ДМСГД** на стойност 10 млн. лв.



Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA) в България

7 октомври 2010 г. – Народното Събрание ратифицира Финансово споразумение с ЕИБ за създаване на Холдингов фонд

19 октомври 2010 г. – влезе в сила финансовото споразумение по JESSICA

Срок – 3 години; Размер на финансовия ресурс по JESSICA - 61,2 млн. лева

15 декември 2010 г. – първо заседание на Инвестиционния съвет

31 март 2011г. - публикувана покана за заявяване на интерес за избор на ФГР

22 ноември 2011 г. – Инвестиционният съвет одобри Оперативното споразумение с ФГР за 6-те големи града - 36,7 млн. лева

Предстоят преговори за сключване на оперативно споразумение с ФГР за София – 24,5 млн. лева.

Изготвена е пренотификционна форма и предстои пренотификация на JESSICA за държавни помощи.



JASPERS В ПОДКРЕПА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ

- **Проект за интегриран градски транспорт на Община Бургас**
 - ✓ Голям проект по смисъла на чл.39 от Регламент (ЕО) №1083/2006
 - ✓ Общ размер – **131 млн. лева**, размер на БФП по ОПРР - **101 млн. лева**
 - ✓ Сключен договор с УО на 23.11.2010
 - ✓ Одобрен от ЕК на 16.08.2011

- **Проект за интегриран градски транспорт на София**
 - ✓ Голям проект по смисъла на чл.39 от Регламент (ЕО) №1083/2006
 - ✓ Общ размер – **122 млн. лева**, размер на БФП по ОПРР – **98 млн. лв.**
 - ✓ Изпратен на ЕК за одобрение на 26.07.2011
 - ✓ Сключен договор с УО на 23.08.2011

- **Подкрепа за интегриран транспорт за останалите пет големи града**
 - ✓ Подготовка на проектите на общините Плевен, Стара Загора, Пловдив, Варна, Русе по линия на техническа помощ по ОПРР
 - ✓ Звено за подпомагане изпълнението на проектите за интегриран градски транспорт към УО
 - ✓ 15.11.2011 - обявена схема на стойност **204 млн. лв.**
 - ✓ Срок за кандидатстване – **15 март 2012 г.**

Подкрепа за рехабилитация/реконструкция на второкласни и третокласни пътища

Конкретен бенефициент – АПИ


Общ размер на средствата - 501 млн.лв.

- ✓ Сключени 29 договора на обща стойност - 344 млн. лв.
- ✓ Одобрени за финансиране нови 15 проекта от етап 4 на СРИП на обща стойност 155 млн. лв.

Индикатори за изпълнение на СРИП

- ❑ Реконструирани и рехабилитирани пътища второкласна пътна мрежа – **183,76 км;**
- ❑ Реконструирани и рехабилитирани пътища третокласна пътна мрежа – **476,13 км**







Подкрепа за социално-уязвимите групи по ОПРР

Пилотен модел за осигуряване на съвременни социални жилища на територията на общини от градските ареали, на база оценка и избор на проектни идеи от експертна работна група, създадена към МС

Условия за изпълнение на проектите:

- ✓ Осигуряване на интегриран подход - интервенции за жилищно строителство в съчетание с интервенции в областта на образование, здравеопазване, социално приобщаване и заетост (комбинация от мерки по ОПРР и ОПРЧР)
- ✓ Физическото местонахождение на жилищното строителство да не води до сегрегация, изолация и изключване на маргинализираните общности

30.08.2011 – обявена схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”

- ✓ Финансов ресурс - 16 млн. лева
- ✓ Конкретни бенефициенти - общините Бургас, Видин, Девня и Дупница (резерви - общините Варна, Пещера и Тунджа)
- ✓ Срок за кандидатстване – 01.03.2012 г.



СРЕЩАНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ПРЕДПРИЕТИ КОРЕКТИВНИ МЕРКИ (1)

Затруднения:

➤ Пропуски/слабости при провеждане на тръжните процедури от страна на бенефициентите

Предприети мерки:

➤ Извършена повторна проверка/последващ контрол на проведените тръжни процедури от бенефициентите – проверени процедури по 190 договора за БФП, регистрирани 60 сигнала за нередности свързани предимно с:

- въведени дискриминационни критерии;
- неправомерно разделяне на поръчки с цел преминаване на по-лека процедура;
- неправилно намаляване на крайния срок за получаване на оферти;
- нарушения и грешки при формулиране на критерии за подбор, показатели за оценка;
- нарушения в работата на оценителните комисии;
- конфликт на интереси

➤ Укрепване на административния капацитет на УО – с изменение на Устройствения правилник на МРРБ (ПМС 289/20.10.2011г.) е увеличена числеността на УО с 10 допълнителни бройки за предварителен/последващ контрол върху процедурите за възлагане на ОП, както и за администриране и докладване на нередности



СРЕЩАНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ПРЕДПРИЕТИ КОРЕКТИВНИ МЕРКИ (2)

Затруднения:

- Необходимост от подобряване качеството на физическото изпълнение на инфраструктурните проекти от бенефициентите

Предприети мерки:

- Разработени методически указания относно определяне на размера на финансови корекции за нарушения при изпълнението на проекти, съфинансирани по ОПРР, утвърдени от министъра на РРБ на 08.07.2011 г.;
- Обявена на 17.05.2011г. процедура по ЗОП за избор на външни изпълнители (специализирани фирми) за оказване на експертна помощ на УО при проверките на място по отношение на качеството на изпълнение и съответствие със стандартите за качество (**инвеститорски контрол**), сключен договор на 14 ноември 2011 г. за една от обособените позиции, обхващаща проектите за рехабилитация на пътна мрежа, подобряване на градската среда и градски транспорт;
- В началото на 2012г. предстои обявяване на процедура по реда на ЗОП и избор на изпълнители за инвеститорски контрол и за останалите обособени позиции, обхващащи други типове проекти по програмата – подобряване на туристически атракции, превенция от наводнения и свлачища, образователна, културна и социална инфраструктура.


УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ

- ❑ На 21.01.2011г. е сключен договор с предмет: „Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване и изпълнение на проекти по ОПРР“
- ❑ Проведени **50 обучения** по схеми за БФП по ОПРР
- ❑ Обучени **681 представители** на бенефициентите
- ❑ Проведени **4 учебни пътувания за осигуряване на обмяна на опит**
- ❑ Участвали в учебните пътувания – **48 представители на бенефициентите**

Удовлетвореност от обученията – максимална оценка 7



- ❑ Избран изпълнител по реда на ЗОП, предстои сключване на договор за „Изготвяне на планове за действие за укрепване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР“ - провеждане на **изследване на бенефициентите на ОПРР, включващо анализ и оценка на административния, техническия и финансов капацитет на бенефициентите**
- ❑ Предстои през 2012г. изготвяне на **планове за действие за укрепване на капацитета на бенефициентите**




ДЕЙСТВИЯ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ (1)

- **8 официални церемонии по подписвания на договори по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ**
- **2 координационни срещи на тема интегриран градски транспорт в седемте големи града**



- **Работна среща с бенефициенти на тема „Актуализираните указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР“**
- **Пресконференция за представяне на обновената интернет страница на програмата**



ДЕЙСТВИЯ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ (2)

Изпълнени

- ✓ **4 договора** за изработка и поставяне на билбордове за популяризиране на ОПРР;
- ✓ **2 договора** за изработване и разпространение на информационни и рекламни материали;
- ✓ **1 договор** за оптимизиране на функционалността и актуализация на дизайна на www.bgregion.eu

В процес на изпълнение

- ✓ **7 рамкови споразумения** за логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия;
- ✓ **4 договора с медии** целящи популяризиране на изпълнението на програмата;
- ✓ **1 договор** за изработване и разпространение на информационни материали



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Деница Николова

*Главен директор на ГД “Програмиране на регионалното развитие”
Ръководител на УО на ОПРР*

1 декември 2011г., к.к.Пампорово

www.mrrb.government.bg

www.bgregion.eu